

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (5)
التاريخ : 08 / 20 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الاجمالية	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
وجه بلاستيك مطفي	1,707.00	30%	5,690	569	0	569	10	2م	المدرسة الثانوى	1
	2,790.00	30%	9,300	930	0	930	10	2م	الدور الأرضى	
	2,700.00	30%	9,000	900	0	900	10	2م	الدور الأول	
	1,470.00	30%	4,900	490	0	490	10	2م	الدور الثانى	
	1,539.90	45%	3,422	236	0	236	14.5	2م	السلم	
وجه بلاستيك مطفي	486.00	30%	1,620	162	0	162	10	2م	المنافذ	2
	2,790.00	30%	9,300	930	0	930	10	2م	المدرسة المتوسط	
	2,700.00	30%	9,000	900	0	900	10	2م	الدور الأرضى	
	1,461.00	30%	4,870	487	0	487	10	2م	الدور الأول	
	1,539.90	45%	3,422	236	0	236	14.5	2م	الدور الثانى	
وجه أساس ورشة أمريكية	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	السلم	3
	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	المنافذ	
	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	الصالة الرياضية	
	6,459.75	45%	14,355	990	0	990	14.5	2م	الدور الأرضى	
	2,570.85	15%	17,139	1182	0	1182	14.5	2م	الدور الأول	4
	28,214.40								الملاعب	
									الأسوار والملاحق	
									الدور الأرضى	
									الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-
م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع
م / محمد اسامه

2020
2020
2020

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمى
وادي الدواسر